

华容县 2024 年度国家文物保护专项 资金绩效自评报告

单位：华容县博物馆

2025 年 2 月 20 日



华容县仁义堂修缮工程绩效 自 评 报 告

根据湖南省文物局《关于开展 2024 年度国家文物保护单位专项资金绩效评价自评工作的通知》（湘文物综〔2025〕6 号）文件精神，现对华容县仁义堂修缮工程绩效进行自评，现报告如下：

一、项目基本情况

仁义堂文物本体的修缮工作贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的指导思想，充分尊重文物建筑的“原形制、原做法、原工艺、原材料”。工程范围为仁义堂文物本体及周边环境的全面修缮，包括建筑本体、室外地坪修缮，本次修缮不包含电气线路、消防、防雷的设计。2024 年 2 月，省文物下发《关于提前下达 2024 年国家文物保护单位专项资金的通知》（湘文物综〔2024〕1 号），仁义堂修缮工程第二笔修缮资金 74 万元下拨至县财政，我单位根据签订的施工合同于 2024 年 6 月 13 日支付项目资金 74 万元予施工单位，2024 年 6 月 28 日仁义堂修缮工程完工，2024 年 11 月 2 日完成仁义堂修缮工程初验工作。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年8月，省文物局委托省文物保护利用中心对仁义堂修缮工程进行预算评审，由申报时的263.53万元评审为183.24万元，并出具预算评审情况说明。

（二）资金管理情况分析。

（三）2024年2月，省文物下发《关于提前下达2024年国家文物保护专项资金的通知》（湘文物综〔2024〕1号），仁义堂修缮工程第二笔修缮资金74万元下拨至县财政，我单位根据签订的施工合同于2024年6月13日支付项目资金74万元予施工单位。

（四）总体绩效目标完成情况分析。

仁义堂修缮工程工期为180天，于2023年11月9日正式开工，根据施工合同规定，2024年6月28日仁义堂修缮工程完工。

（五）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标。已完成仁义堂修缮工程100%工程量。
2. 质量指标。高质量完成仁义堂修缮工程。
3. 时效指标。2024年5月30日前，在保质保量的前提下如期完工（后因天气原因，2024年6月28日仁义堂修缮工程完工）。
4. 成本指标。整个工程费用控制在183.24万元内。
5. 经济效益指标。确保仁义堂修缮完毕后给地区带来文化影响力，促进地区文旅融合发展。

6. 可持续影响指标。修缮完成可提升地区影响力，带动地区旅游业发展。

7. 服务对象满意度指标。争取满意率达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无



附件 2

2024 年度国家文物保护单位专项资金绩效目标自评表
(2024 年度)

转移支付（项目）名称			仁义堂修缮工程				
中央主管部门			文化和旅游部				
地方主管部门			湖南省文化和旅游厅		资金使用单位	华容县博物馆	
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）	
			年度资金总额：	74	74	100%	
			其中：中央补助	74	74	100%	
			地方资金				
			其他资金				
				情况说明		存在的问题 和改正措施	
			分配科学性	资金分配科学		无	
			下达及时性	资金下达及时		无	
			拨付合规性	资金拨付合规		无	
			使用规范性	资金使用规范		无	
			执行准确性	资金执行准确		无	
			预算绩效管理情况	预算绩效管理有序		无	
			支出责任履行情况	按相关规定支付		无	
总体目标完成 情况		总体目标			全年实际完成情况		
		完成仁义堂文物本体及周边环境的全面修缮，包括建筑本体及室外地坪修缮。			2024 年 6 月 28 日，完成了仁义堂文物本体及周边环境的全面修缮，包括建筑本体及室外地坪修缮。		
绩效指标		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施
		产出 指标	数量 指标	完成仁义堂修缮工程	100%	100%	合同工期至 2024 年 5 月 30 日，在保质保量的前提下如期完工。（后因天气原因，2024 年 6 月 28 日仁义堂修缮

						工程完工)。
		质量 指标	高质量完成仁义堂修缮工程	100%	100%	合同工期至2024年5月30日，在保质保量的前提下如期完工。(后因天气原因,2024年6月28日仁义堂修缮工程完工)。
		时效 指标	2024年5月30日前	100%	90%	合同工期至2024年5月30日，在保质保量的前提下如期完工。(后因天气原因,2024年6月28日仁义堂修缮工程完工)。
		成本 指标	财政拨款收入	≤ 183.24 万元	≤ 183.24 万元	无
					
	效益 指标	经济 效益 指标	确保仁义堂修缮完毕后给地区带来文化影响力，促进地区旅游发展	100%	100%	无
		社会 效益 指标	确保文物安全	100%	100%	无
		生态 效益 指标	/	/	/	/
		可持 续影	修缮完成可提升地区影响力	100%	100%	无

		响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	很满意	100%	100%	无
说明	无					
<p>注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。</p>						

附件 3

2024 年度国家文物保护专项资金基本情况表

单位名称（盖章）：华容县博物馆

项目基本情况	项目单位：华容县博物馆
	项目名称：仁义堂修缮工程
	项目批复金额：183.24 万元
	省财政厅下拨金额：74 万元
	地方财政收到资金后拨付至项目单位金额：74 万元
项目实施情况	项目是否进行招投标：是
	项目主体中标单位：湖南宏昊园林古建筑有限公司
	主体工程中标金额：1518199.59 元
	项目开工时间：2023 年 11 月 9 日
	项目完工时间：2024 年 6 月 28 日
	项目是否完工并验收：是（完成初验）
资金使用情况	监理单位名称：苏州建华建设监理有限责任公司
	仁义堂修缮工程已按施工合同现已支付第二笔工程款 74 万元。

项目基本情况介绍	本修缮工程为仁义堂文物本体及周边环境的全面修缮，包括建筑本体、室外地坪修缮。本次修缮不包含电气线路、消防、防雷的设计。
项目绩效目标	2024 年 5 月 30 日前高质量完成仁义堂修缮工程（后因天气原因，2024 年 6 月 28 日仁义堂修缮工程完工）。
项目效益	确保文物安全，确保仁义堂修缮完毕后给地区带来文化影响力，促进地区旅游发展。
其他	/
说明	一个项目填写一个表格，请各单位业务人员与财务人员根据实际情况填写，资金使用情况请财务人员根据记账凭证支出的内容填写。

填表人：卓见

联系电话：15274094059

附件 4

现场绩效评价所需资料清单

提供对象	资料类型	资料名称
主管 部门或项目单位	项目立项评审资料	1.专项设立集体决策的会议纪要、审批文件；
		2.专项设立的可行性研究、专家论证等报告；
		3.项目申报通知及指南；
		4.评审方案、会议记录、评审结果、集体决策会议纪要等评审资料；
		5.部门年度工作计划、项目书；
		6.项目预算编制方案
		7.绩效目标申报表、预算申报批复文件；
		8.与项目相关的部门职责分工等。
	项目管理过程资料	1.与项目相关的业务管理制度
		2.预算执行情况的日常检查文件
		3.内部监管制度和措施、内部检查结果
		4.上级财政、审计部门等检查记录
		5.招投标文件、合同等。
	项目实施过程资料	1.上级部门（财政部门）的预算批复文件、资金拨付下达文件及回单；
		2.项目实施方案；
		3.项目进度报告； 监理情况
		4.专项资金管理办法；
		5.资金使用明细及相关会计凭证、财务报表、指标文号等；
		6.与专项资金项目相关的财务与业务制度；
	项目产出效益资料	1.项目完成情况验收文件；
		2.项目总结报告等；
		3.项目自评报告
		4.其他产出证明性报告

说明：

- 1.项目单位按照上述清单，根据项目自身适用性提供相应资料；
- 2.本次资料清单未涉及的其他情况及文件，而单位认为该项情况及文件有必要向中介机构提供，请及时提供有关说明及文件；
- 3.我们承诺单位提供的资料仅用于绩效评价需要，并且履行对资料的保密义务；
- 4.在项目过程中，随着对贵单位更深入的了解，我们可能会提出进一步的资料清单；