

# 华容县胜峰国有林场

## 关于2024年欠发达国有林场 巩固提升项目绩效自评报告



为加快国有林场改革，改善林场职工生产生活条件，根据《湖南省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预〔2023〕323号），下达了我场2024年中央财政欠发达国有林场巩固提升资金40万元，确定我为此次项目的实施单位。我对欠发达国有林场巩固提升资金的使用、项目的建设管理、制度的健全与落实等情况开展了绩效评价和分析，现将绩效评价情况报告如下：

### 一、欠发达国有林场巩固提升项目概况

#### 1、项目单位基本情况

##### （一）项目区自然概况

胜峰国有林场位于华容县北部，距华容县城5 km。地理坐标为北纬29° 32′ 30″ ~29° 37′ 15″，东经112° 34′

45" ~112° 43' 40" 之间。东邻章华镇、三封寺镇，西、南接万庾镇，北与东山镇(桃花山)及湖北省荆州市桃花林场接壤。

## (二) 社会经济状况

华容县胜峰国有林场现有经营面积13470亩，活立木总蓄积5.6万立方米，森林覆盖率为95%。我场现为公益一类财政全额拨款事业单位，全额拨款事业编制19人，实有在岗人员17人（其中专业技术人员6人、管理人员6人，工勤人员5人），共有干部职工203人（其中退休人员165人，富余职工21人），下设两个工区和一个多种生产分场。林场经过60多年的发展，林业生产取得了很大成绩，特别是在森林培育、森林健康与保护和森林资源利用方面更加突出，得到了省、市主管部门的肯定和同行业的好评，是杉木无节良材、大径材培育基地、珍稀树种培育基地。

## 2、项目建设内容

臣子山生物防火林带建设：修建长 4500 米宽 15 米以木荷为主要树种的生物防火林带，2024 年元月前完成清除杂灌柴兜、全垦整地、深翻工作，4 月前完成木荷栽植工作，6 月前完成新造林抚育工作。

森林消防蓄水池建设：根据《华容县林火阻隔系统与森林消防蓄水池两年行动建设方案》，在梁上燕修建 120 立方米、学堂湾修建 8 立方米的钢筋混凝土和砖混结构森林消防

蓄水池，规格分别为 6\*8\*2.5、2\*2\*2，有效提升我场森林防灭火以水灭火能力。

## 二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况。2024年欠发达国有林场巩固提升项目总投入资金49.55万元，其中中央财政补助资金40万元、实施单位自筹资金9.55万元。中央财政补助资金和自筹资金已于2024年4月26日和7月10日分别到位。

2、项目资金使用情况。2024年欠发达国有林场巩固提升项目总支出资金49.55万元，已于2024年7月10日支付完毕，其中中央财政补助资金40万元，实施单位自筹资金9.55万元。根据湘财预〔2023〕323号文件精神，制定了华容县胜峰国有林场欠发达国有林场补助资金实施方案，明确了此项资金主要用于生物防火林带和森林消防蓄水池建设。资金执行严格按照制度规定，专款专用、专项管理，及时支付，没有挤占、挪用、借用现象。

## 三、项目组织实施情况

1、为加强对欠发达国有林场巩固提升项目的组织领导，林场成立了由场总支书记、场长祁明亮任组长，其他班子成员任副组长，相关股室、工区主任为成员的项目领导小组，领导小组下设办公室，由场办公室主任兼任办公室主任，负责日常工作。由于工程量少而杂，前后施工时间有延续性，整地、栽植、抚育等均是工程比较简单而且林场职工比较擅



长的项目，本着节约和为林场职工创造就业机会的原则，报经县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组和局党委同意，此项目由实施单位自管自建。

2、为确保项目的顺利实施，保证工程质量和进度，实施单位挑选了有基建管理经验的人员进行监督管理，监督施工质量，督促保质保量完成项目任务。

#### 四、项目主要绩效情况分析

1、**经济性分析：**生物防火林带和蓄水池建设本着节约和为林农创收的原则自建，提高了林场的森林防灭火能力，增加了林场职工收入，提高了国有林场整体防灭火能力和职工生活水平。

2、**效率性分析：**项目建设按方案设计要求按时进行并如期完工，质量经验收基本达到了预期效果。

3、**有效性分析：**项目实施建设有效带动就业人数 $\geq 40$ 人。

4、**可持续分析：**通过项目的实施，为林区树种的生长提供了持续发展的条件，森林资源得到有效保护，森林蓄积量不减少，森林资源郁闭度增加，改善林分，有效保持禁伐区的生态多样性，林场生态环境改善明显，减少水土流失效果明显，对保证林区稳定效果明显，对保障经济可持续发展效果明显。

#### 五、主要经验做法和存在问题

**1、主要经验做法：**一是领导重视、部门配合、宣传到位是项目顺利开展的重要保证；二是全程接受检查监督，各部门按照各自职责，落实各项制度措施，抓好项目的实施，项目资金坚持专款专用，自觉接受国家、省、市及各级财政、审计、纪检、监察等部门的检查和监督；三是成立机构、明确职责，成立了欠发达国有林场巩固提升项目领导小组，对项目规划、工程进展、实施质量和项目资金全面负责。各部门各司其职，各负其责，相互配合，确保了项目各项工作的顺利开展。

**2、存在的问题：**国有林场全面禁伐后除了财政拨款已无其它收入来源，退休人员和富余人员多，为保稳定，林场负担相当重。

## **六、相关建议**

无

